

Протокол совещания директоров групп компаний «Корал Групп»

Дата:

14.11.2018г

На совещании директоров групп компаний «Корал Групп», в связи с поправками ФЗ 214 «О долевом строительстве»

Принято решение:

1. Дом № 5 по ул. Кемская — Петрова ввести в эксплуатацию досрочно, в марте — апреле 2019г. ДДУ.
2. Дом №6 по ул. Кемская — Петрова ввести в эксплуатацию досрочно, в декабре 2019г. ДДУ
3. Дом № 7, № 8 по ул. Кемская — Петрова объем СМР привести к минимуму, только инженерные сети, вертикальная планировка. ДДУ — нет.
4. Дом № 7, № 8 по ул. Кемская — Петрова интенсивно возобновить строительство в январе-феврале 2020г.

Председатель собрания



Аказарян С.М.